

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе Ставропольского края  
по проектной деятельности  
(протокол от 13 декабря 2018 № 4)

ПАСПОРТ  
регионального проекта

«Повышение качества водоснабжения в Ставропольском крае»

1. Основные положения

Наименование национального проекта/региональной программы	«Экология»		
Наименование федерального проекта	«Чистая вода»		
Краткое наименование проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор проекта	первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края – Великдань Николай Тимофеевич		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	–		
Руководитель проекта	министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – Марченко Роман Алексеевич		
Администратор проекта	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – Нестеренко Светлана Алексеевна		
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710		
Связь с государственными программами Ставропольского края	государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»		

## 2. Цель и показатели проекта

**Цель:** Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, до 99,2 % к 2024 году, посредством строительства сетей межпоселкового водопровода и модернизации объектов водоподготовки с внедрением перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля населения Ставропольского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>1</sup>	основной	98,5	31.12.2017	98,5	98,5	98,6	98,7	98,9	99,2
2.	Увеличение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на тыс.чел. <sup>2</sup>	дополнительный	0	31.12.2017	–	–	–	4,5	6,1	9,4

## 3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Задача национального проекта:</b> Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.	
	<b>Цель федерального проекта:</b> Повышение качества питьевой воды для населения.	

<sup>1</sup> Показатель будет уточняться после утверждения Федерального проекта «Чистая вода».

1.1.	Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация объектов водоснабжения).	Отчет о проведении инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России по инвентаризации.
1.2.	Утверждена региональная программа Ставропольского края повышения качества водоснабжения.	Нормативный правовой акт Правительства Ставропольского края об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения, утвержденный в соответствии с порядком подготовки, утверждения и реализации региональных программ повышения качества водоснабжения, разработанным Минстроем России
1.3.	Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный».	98,7 % населения Ставропольского края обеспечены питьевой водой посредством введения в эксплуатацию 36,04 км магистральных трубопроводов.
1.4.	Внедрены перспективные технологии водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса (далее – перспективные технологии водоподготовки).	98,7 % населения Ставропольского края обеспечены качественной питьевой водой посредством введения в эксплуатацию модернизированных сооружений водоподготовки.
1.5	Реализованы мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением потребителей, проживающих в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения	99,2 % населения Ставропольского края обеспечены качественной питьевой водой посредством введения в эксплуатацию модернизированных сооружений водоподготовки.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование результата и источники	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
---	-------------------------------------	---	-------

п/п	финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(тыс. руб-лей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, до 99,2 % к 2024 году, посредством строительства сетей межпоселкового водопровода и модернизации объектов водоподготовки с внедрением перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
<b>1.1.</b>	<b>Проведена инвентаризация объектов водоснабжения</b>	<b>700,00</b>						<b>700,00</b>
1.1.1.	федеральный бюджет							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	бюджет Ставропольского края							
1.1.4.	местные бюджеты							
1.1.5.	внебюджетные источники	700,00						700,00
<b>1.2.</b>	<b>Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения</b>							
1.2.1.	федеральный бюджет							
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.3.	бюджет Ставропольского края							
1.2.4.	местные бюджеты							
1.2.5.	внебюджетные источники							
<b>1.3.</b>	<b>Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный»</b>	<b>19 680,70</b>	<b>23 851,03</b>	<b>50 639,83</b>	<b>249 928,42</b>			<b>344 099,98</b>
1.3.1.	федеральный бюджет	11 617,00	13 595,09	28 864,70	142 459,20			196 535,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–	–
1.3.3.	бюджет Ставропольского края	2 649,49	3 100,63	6 583,18	32 490,69	–	–	44 823,99
1.3.4.	местные бюджеты	–	–	–	–	–	–	–
1.3.5.	внебюджетные источники	5 414,21	7 155,31	15 191,95	74 978,53	–	–	102 740,00
<b>1.4.</b>	<b>Внедрены перспективные технологии водоподготовки</b>	–	<b>23 851,07</b>	<b>50 639,64</b>	<b>210 689,31</b>	–	–	<b>285 180,02</b>
1.4.1.	федеральный бюджет	–	13 595,11	28 864,60	120 092,90	–	–	162 552,61
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–	–
1.4.3.	бюджет Ставропольского края	–	3 100,64	6 583,15	27 389,61	–	–	37 073,40
1.4.4.	местные бюджеты	–	–	–	–	–	–	–
1.4.5.	внебюджетные источники	–	7 155,32	15 191,89	63 206,80	–	–	85 554,01
	<b>Всего по мероприятиям 1.1, 1.3 и 1.4, в том числе:</b>	<b>20 380,70</b>	<b>47 702,10</b>	<b>101 279,47</b>	<b>460 617,73</b>	–	–	<b>629 980,00</b>
	федеральный бюджет	11 617,00	27 190,20	57 729,30	262 552,10	–	–	359 088,60
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–	–
	бюджет Ставропольского края	2 649,49	6 201,27	13 166,33	59 880,30	–	–	81 897,39
	местные бюджеты	–	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	6 114,21	14 310,63	30 383,84	138 185,33	–	–	188 994,01
<b>1.5.</b>	<b>Реализованы мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением потребителей, проживаю-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>411 590,00</b>	<b>811 590,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>щих в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения</b>							
1.4.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	228 000,00	234 606,30	462 606,30
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	52 000,00	53 506,70	105 506,70
1.4.4.	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	внебюджетные источники	-	-	-	-	120 000,00	123 477,00	243 477,00
<b>Всего по проекту, в том числе:</b>		<b>20 380,70</b>	<b>47 702,10</b>	<b>101 279,47</b>	<b>460 617,73</b>	<b>400 000,00</b>	<b>411 590,00</b>	<b>1 441 570,00</b>
федеральный бюджет		11 617,00	27 190,20	57 729,30	262 552,10	228 000,00	234 606,30	821 694,90
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
бюджет Ставропольского края		2 649,49	6 201,27	13 166,33	59 880,30	52 000,00	53 506,70	187 404,09
местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		6 114,21	14 310,63	30 383,84	138 185,33	120 000,00	123 477,00	432 471,01

#### 5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)

1	2	3	4	5	6
1.	Куратор проекта	Великдань Н.Т.	Первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	Владимиров В.В., Губернатор Ставропольского края	2
2.	Руководитель проекта	Марченко Р.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	5
3.	Администратор проекта	Нестеренко С.А.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Марченко Р.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	10
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
<b>Проведено установочное совещание о реализации проекта</b>					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	Марченко Р.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	5
<b>Создано единое информационно-коммуникационное пространство проекта</b>					
5.	Ответственный за достижение результата проекта	Марченко Р.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	5
<b>Проведена инвентаризация объектов водоснабжения</b>					
6.	Ответственный за достижение результата проекта	Марченко Р.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	5

1	2	3	4	5	6
7.	Ответственный за достижение результата проекта	Газаров А.А.	Министр имущественных отношений Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	3
8.	Ответственный за достижение результата проекта	Акимов В.В.	Временно исполняющий обязанности генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	Газаров А.А., министр имущественных отношений Ставропольского края	5
9.	Участник проекта	Сагалаев С.Ф.	Глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края (по согласованию)		3

**Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения**

10.	Ответственный за достижение результата проекта	Марченко Р.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	5
11.	Ответственный за достижение результата проекта	Нестеренко С.А.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Марченко Р.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	10

**Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный»**

12.	Ответственный за достижение результата проекта	Бычков С.Т.	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Марченко Р.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	3
13.	Ответственный за достижение результата проекта	Когарлыцкий А.С.	Министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарев А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	5



1	2	3	4	5	6
14.	Участник проекта	Акимов В.В.	Временно исполняющий обязанности генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	Газаров А.А., министр имущественных отношений Ставропольского края	3
<b>Внедрены перспективные технологии водоподготовки</b>					
15.	Ответственный за достижение результата проекта	Бычков С.Т.	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Марченко Р.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	3
16.	Ответственный за достижение результата проекта	Когарлыцкий А.С.	Министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарев А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	5
17.	Участник проекта	Акимов В.В.	Временно исполняющий обязанности генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	Газаров А.А., министр имущественных отношений Ставропольского края	3
<b>Реализованы мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением потребителей, проживающих в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения</b>					
18.	Ответственный за достижение результата проекта	Бычков С.Т.	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Марченко Р.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	3
19.	Ответственный за достижение результата проекта	Когарлыцкий А.С.	Министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарев А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	5

1	2	3	4	5	6
20.	Участник проекта	Акимов В.В.	Временно исполняющий обязанности генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	Газаров А.А., министр имущественных отношений Ставропольского края	3

#### 6. Дополнительная информация

На территории Ставропольского края водоснабжение потребителей Новоалександровского городского округа осуществляется из Новоалександровского, Новотроицкого групповых водопроводов, а также из артезианских скважин.

В восьми населенных пунктах Новоалександровского городского округа (п. Светлый, п. Встречный, п. Присадовый, х. Крутобалковский, п. Виноградный, п. Ударный, п. Кармалиновский и х. Мокрая Балка) потребителям подается техническая вода из артезианских скважин, не отвечающая требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По заключению гидрогеологов территории указанных населенных пунктов не имеют подземных запасов воды, отвечающих требованиям СанПиН.

В 2010 году на артскважинах в п. Присадовый и п. Светлый Новоалександровского городского округа были установлены станции водоподготовки типа «Исток», которые по своим техническим характеристикам не обеспечивает эффективную очистку забираемой из скважин воды до гигиенических нормативов. Из-за сложного химического состава воды выбор технологической схемы очистки требует доработки.

В целях обеспечения населения (4 500 человек) вышеуказанных населенных пунктов качественной питьевой водой предлагается строительство водовода к указанным населенным пунктам.

В течение 2016-2017 годов разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода «Восточный» для обеспечения питьевой водой потребителей населенных пунктов Присадового и Светлинского территориальных отделов Новоалександровского городского округа.

Также, в целях снижения дефицита питьевой воды для действующих и вновь присоединяемых объектов Новоалександровского городского округа в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» предусмотрены мероприятия по внедрению

перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса, в рамках которых планируется проектирование и реконструкция очистных сооружений водопровода города Новоалександровска с восстановлением проектной мощности до 18 тыс.м<sup>3</sup>/сут.

На сегодняшний день не обеспеченными централизованным водоснабжением остаются 19 населенных пунктов края с общей численностью жителей порядка 15 500 человек. В большей части таких населенных пунктов водоснабжение осуществляется за счет наполнения резервуаров привозной водой, либо из родниковых источников посредством каптажей. Не всегда родниковая вода соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и поступает в достаточном количестве, что обусловлено в первую очередь ее сезонными колебаниями. Основной причиной, препятствующей решению данного вопроса и обеспечению всех населенных пунктов края качественной питьевой водой, является отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных районов и городских округов края не только на строительство самой инженерной инфраструктуры, но и на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД). Без наличия ПСД муниципальные районы и городские округа края не могут участвовать в федеральных и краевых государственных программах, в рамках которых предусмотрено софинансирование строительства инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением потребителей, проживающих в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, будут построены сети водоснабжения и необходимые для обеспечения потребителей качественной питьевой водой, объекты централизованного водоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту регионального  
проекта «Чистая вода»

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведена инвентаризация объектов водоснабжения	01.02.2019	01.05.2019	Марченко Р.А.	Отчет о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	Совет <sup>2</sup>
1.1.1.	В соответствии с методическими рекомендациями Министра России проведена инвентаризация объектов водоснабжения	01.02.2019	01.05.2019	Акимов В.В., Газаров А.А., Сагалаев С.Ф.	Акт министерства имущественных отношения Ставропольского края об инвентаризации объектов водоснабжения	Куратор проекта
1.1.2.	Подготовлен отчет Ставропольского края о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	01.05.2019	01.05.2019	Акимов В.В., Газаров А.А., Сагалаев С.Ф.	Отчет о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	Куратор проекта
1.1.	Контрольная точка: Направлен в адрес Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) отчет о проведении	–	01.05.2019	Марченко Р.А.	Письмо в адрес Фонда ЖКХ	Проектный комитет

<sup>2</sup> Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности

1	2	3	4	5	6	7
	инвентаризации объектов водоснабжения					
2.	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения	01.02.2019	01.09.2019	Марченко Р.А.	Нормативный правовой акт Правительства Ставропольского края об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения	Совет
2.1.1.	В соответствии с порядком подготовки, утверждения и реализации региональных программ повышения качества водоснабжения, разработанным Министром России, проект региональной программы повышения качества водоснабжения разработан, прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке	01.02.2019	01.08.2019	Нестеренко С.А.	Нормативный правовой акт Правительства Ставропольского края об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения	Куратор проекта
2.1.	Контрольная точка: Проект региональной программы повышения качества водоснабжения представлен в Минстрой России	–	01.08.2019	Марченко Р.А.	Письмо в Минстрой России о направлении региональной программы повышения качества водоснабжения	Проектный комитет

1	2	3	4	5	6	7
3.	Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный» <sup>3</sup>	25.04.2019	31.12.2022	Марченко Р.А.	98,7 % населения Ставропольского края обеспечены качественной питьевой водой	Совет
3.1.2.	Заключено соглашение о предоставлении финансовой поддержки Ставропольскому краю на реализацию мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения (далее – финансовая поддержка)	25.04.2019	01.09.2019	Марченко Р.А.	Соглашение о финансовой поддержке в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения	Куратор проекта
3.1.3.	Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный», предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	25.04.2019	31.12.2019	Акимов В.В., Бычков С.Т., Когарлыцкий А.С.	Отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2019 году	Куратор проекта
3.1.	Контрольная точка: Направлен в адрес Фонда ЖКХ отчет Ставропольского края о выполнении	–	31.12.2019	Марченко Р.А.	Письмо в Фонд ЖКХ о направлении отчета Ставропольского края о	Проектный комитет

<sup>3</sup> Мероприятия будут уточняться после утверждения региональной программы повышения качества водоснабжения.

1	2	3	4	5	6	7
	соглашения о финансовой поддержке в 2019 году				выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2019 году	
3.2.1.	Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный», предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Акимов В.В., Бычков С.Т., Когарлыцкий А.С.	Отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2020 году	Куратор проекта
3.2.	Контрольная точка: Направлен в адрес Фонда ЖКХ отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2020 году	–	31.12.2020	Марченко Р.А.	Письмо в Фонд ЖКХ о направлении отчета Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2020 году	Проектный комитет
3.3.1.	Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный», предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Акимов В.В., Бычков С.Т., Когарлыцкий А.С.	Отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2021 году	Куратор проекта
3.3.	Контрольная точка: Направлен в адрес Фонда ЖКХ отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2021 году	–	31.12.2021	Марченко Р.А.	Письмо в Фонд ЖКХ о направлении отчета Ставропольского края о выполнении соглаше-	Проектный комитет

1	2	3	4	5	6	7
					ния о финансовой поддержке в 2021 году	
3.4.1	Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный», предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Акимов В.В., Бычков С.Т., Когарлыцкий А.С.	Отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2022 году	Куратор проекта
3.4.	Контрольная точка: Направлен в адрес Фонда ЖКХ отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2022 году	–	31.12.2022	Марченко Р.А.	Письмо в Фонд ЖКХ о направлении отчета Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2022 году	Проектный комитет
4.	Внедрены перспективные технологии водоподготовки <sup>4</sup>	01.01.2020	31.12.2022	Марченко Р.А.	98,7 % населения Ставропольского края обеспечены качественной питьевой водой	Совет
4.1.1.	Реализованы мероприятия по внедрению перспективных технологий водоподготовки в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Акимов В.В., Бычков С.Т., Когарлыцкий А.С.	Отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2020 году	Куратор проекта
4.1.	Контрольная точка: Направлен в адрес Фонда ЖКХ отчет Ставропольского края о выполнении	–	31.12.2020	Марченко Р.А.	Письмо в Фонд ЖКХ о направлении отчета Ставропольского края о	Проектный комитет

<sup>4</sup> Мероприятия будут уточняться после утверждения региональной программы повышения качества водоснабжения.



1	2	3	4	5	6	7
	соглашения о финансовой поддержке в 2020 году				выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2020 году	
4.2.1.	Реализованы мероприятия по внедрению перспективных технологий водоподготовки в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Акимов В.В., Бычков С.Т., Когарлыцкий А.С.	Отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2021 году	Куратор проекта
4.2.	Контрольная точка: Направлен в адрес Фонда ЖКХ отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2021 году	–	31.12.2021	Марченко Р.А.	Письмо в Фонд ЖКХ о направлении отчета Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2021 году	Проектный комитет
4.3.1.	Реализованы мероприятия по внедрению перспективных технологий водоподготовки в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Акимов В.В., Бычков С.Т., Когарлыцкий А.С.	Отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2022 году	Куратор проекта
4.3.	Контрольная точка: Направлен в адрес Фонда ЖКХ отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2022 году	–	31.12.2022	Марченко Р.А.	Письмо в Фонд ЖКХ о направлении отчета Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2022 году	Проектный комитет
5.	Реализованы мероприятия по обеспечению централизован-	01.01.2023	31.12.2024	Марченко Р.А.	99,2 % населения Ставропольского края обеспечены качественной	Совет

1	2	3	4	5	6	7
	ным водоснабжением потребителей, проживающих в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения <sup>5</sup>				питьевой водой	
5.1.1.	Реализованы мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением потребителей, проживающих в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Акимов В.В., Бычков С.Т., Когарлыцкий А.С.	Отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2023 году	Куратор проекта
5.1.	Контрольная точка: Направлен в адрес Фонда ЖКХ отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2023 году	—	31.12.2023	Марченко Р.А.	Письмо в Фонд ЖКХ о направлении отчета Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2023 году	Проектный комитет
5.2.1.	Реализованы мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением потребителей, проживающих в населенных пунктах, не оборудованных	01.01.2024	31.12.2024	Акимов В.В., Бычков С.Т., Когарлыцкий А.С.	Отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2024 году	Куратор проекта

<sup>5</sup> Мероприятия будут уточняться после утверждения региональной программы повышения качества водоснабжения.

1	2	3	4	5	6	7
	современными системами централизованного водоснабжения, в 2024 году					
4.2.	Контрольная точка: Направлен в адрес Фонда ЖКХ отчет Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2024 году	—	31.12.2024	Марченко Р.А.	Письмо в Фонд ЖКХ о направлении отчета Ставропольского края о выполнении соглашения о финансовой поддержке в 2024 году	Проектный комитет

---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта «Чистая вода»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

На территории Ставропольского края водоснабжение потребителей Новоалександровского городского округа осуществляется из Новоалександровского, Новотроицкого групповых водопроводов, а также из артезианских скважин.

Из артезианских скважин потребителям подается техническая вода, не отвечающая требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Установленные в 2010 году на артезианских скважинах станции водоподготовки не обеспечивают эффективную очистку забираемой из скважин воды до гигиенических нормативов. Схема очистки требует доработки.

В целях обеспечения населения восьми населенных пунктов Новоалександровского городского округа качественной питьевой водой предлагается строительство к ним водопровода «Восточный», для чего в декабре 2017 года завершена работа по разработке проектно-сметной документации на строительство водопровода «Восточный» для обеспечения питьевой водой потребителей населенных пунктов Новоалександровского городского округа, получены положительные заключения государственной экспертизы в сфере строительства.

Строительство указанного объекта стоимостью 415 млн. рублей позволит обеспечить более 4500 человек, проживающих в населенных пунктах Новоалександровского городского округа, качественной питьевой водой из централизованного водоснабжения.

Также, в целях снижения дефицита питьевой воды для действующих и вновь присоединяемых объектов Новоалександровского городского округа в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» предусмотрены мероприятия по внедрению перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса, в рамках которых планируется проектирование и реконструкция очистных сооружений водопровода города Новоалександровска с восстановлением проектной мощности до 18 тыс.м<sup>3</sup>/сут.

На сегодняшний день не обеспеченными централизованным водоснабжением остаются 19 населенных пунктов края с общей численностью жителей порядка 15 500 человек. В большей части таких населенных пунктов водоснабжение осуществляется

за счет наполнения резервуаров привозной водой, либо из родниковых источников посредством каптажей. Не всегда родниковая воды соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и поступает в достаточном количестве, что обусловлено в первую очередь ее сезонными колебаниями. Основной причиной, препятствующей решению данного вопроса и обеспечению всех населенных пунктов края качественной питьевой водой, является отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных районов и городских округов края не только на строительство самой инженерной инфраструктуры, но и на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД). Без наличия ПСД муниципальные районы и городские округа края не могут участвовать в федеральных и краевых государственных программах, в рамках которых предусмотрено софинансирование строительства инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением потребителей, проживающих в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, будут построены сети водоснабжения и необходимые для обеспечения потребителей качественной питьевой водой объекты централизованного водоснабжения.

## 2. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доля населения Ставропольского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %</b>							
1.	100-А	А – доля проб питьевой воды из централизованного водоснабжения населению Ставропольского края, не отвечающей требованиям санитарных правил и норм	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края С.Т.Бычков	Субъект Российской Федерации – Ставропольский край	2019-2024 (ежегодно)	–
<b>Увеличение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на тыс.чел.</b>							
2.	В-Г	В – численность населения муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых реализуется региональный проект «Чистая вода», обеспеченного качественной питьевой водой из централизованной системы водоснаб-	Сведения ресурсоснабжающей организации о количестве абонентов муниципальных образований Ставропольского края, обеспеченных качественной	Временно исполняющий обязанности генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» В.В.Акимов	Муниципальные образования – Ставропольского края (по согласованию)	2022-2024 (ежегодно)	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		жения после реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода»; Г – численность населения муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых реализуется региональный проект «Чистая вода», обеспеченного качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения до реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода»;	питьевой водой из централизованного водоснабжения				

### 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, до 99,2 % к 2024 году, посредством строительства сетей межпоселкового водопровода и модернизации объектов водоподготовки с внедрением перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.1.</b>	<b>Проведена инвентаризация объектов водоснабжения</b>	<b>700,00</b>	—	—	—	—	—	<b>700,00</b>
1.1.1.	федеральный бюджет	—	—	—	—	—	—	—
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	—	—	—	—	—	—	—
1.1.3.	бюджет Ставропольского края	—	—	—	—	—	—	—
1.1.4.	местные бюджеты	—	—	—	—	—	—	—
1.1.5.	внебюджетные источники	700,00	—	—	—	—	—	700,00
<b>1.2.</b>	<b>Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения</b>	—	—	—	—	—	—	—
1.2.1.	федеральный бюджет	—	—	—	—	—	—	—
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	—	—	—	—	—	—	—
1.2.3.	бюджет Ставропольского края	—	—	—	—	—	—	—
1.2.4.	местные бюджеты	—	—	—	—	—	—	—
1.2.5.	внебюджетные источники	—	—	—	—	—	—	—
<b>1.3.</b>	<b>Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный»</b>	<b>19 680,70</b>	<b>23 851,03</b>	<b>50 639,83</b>	<b>249 928,42</b>	—	—	<b>344 099,98</b>
1.3.1.	федеральный бюджет	11 617,00	13 595,09	28 864,70	142 459,20	—	—	196 535,99
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	—	—	—	—	—	—	—
1.3.3.	бюджет Ставропольского края	2 649,49	3 100,63	6 583,18	32 490,69	—	—	44 823,99
1.3.4.	местные бюджеты	—	—	—	—	—	—	—
1.3.5.	внебюджетные источники	5 414,21	7 155,31	15 191,95	74 978,53	—	—	102 740,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.4.</b>	<b>Внедрены перспективные технологии водоподготовки</b>	–	<b>23 851,07</b>	<b>50 639,64</b>	<b>210 689,31</b>	–	–	<b>285 180,02</b>
1.4.1.	федеральный бюджет	–	13 595,11	28 864,60	120 092,90	–	–	162 552,61
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–	–
1.4.3.	бюджет Ставропольского края	–	3 100,64	6 583,15	27 389,61	–	–	37 073,40
1.4.4.	местные бюджеты	–	–	–	–	–	–	–
1.4.5.	внебюджетные источники	–	7 155,32	15 191,89	63 206,80	–	–	85 554,01
	<b>Всего по мероприятиям 1.1, 1.3 и 1.4, в том числе:</b>	<b>20 380,70</b>	<b>47 702,10</b>	<b>101 279,47</b>	<b>460 617,73</b>	–	–	<b>629 980,00</b>
	федеральный бюджет	11 617,00	27 190,20	57 729,30	262 552,10	–	–	359 088,60
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–	–
	бюджет Ставропольского края	2 649,49	6 201,27	13 166,33	59 880,30	–	–	81 897,39
	местные бюджеты	–	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	6 114,21	14 310,63	30 383,84	138 185,33	–	–	188 994,01
<b>1.5.</b>	<b>Реализованы мероприятия мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением потребителей, проживающих в населенных пунктах не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>411 590,00</b>	<b>811 590,00</b>
1.4.1.	федеральный бюджет	–	–	–	–	228 000,00	234 606,30	462 606,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	52 000,00	53 506,70	105 506,70
1.4.4.	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	внебюджетные источники	-	-	-	-	120 000,00	123 477,00	243 477,00
<b>Всего по проекту, в том числе:</b>		<b>20 380,70</b>	<b>47 702,10</b>	<b>101 279,47</b>	<b>460 617,73</b>	<b>400 000,00</b>	<b>411 590,00</b>	<b>1 441 570,00</b>
федеральный бюджет		11 617,00	27 190,20	57 729,30	262 552,10	228 000,00	234 606,30	821 694,90
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
бюджет Ставропольского края		2 649,49	6 201,27	13 166,33	59 880,30	52 000,00	53 506,70	187 404,09
местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		6 114,21	14 310,63	30 383,84	138 185,33	120 000,00	123 477,00	432 471,01