

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе  
Ставропольского края по проектной  
деятельности  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

## ПАСПОРТ

### регионального проекта

«Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Ставропольского края»

#### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Наименование федерального проекта	Чистая страна		
Краткое наименование проекта	Чистая страна	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024.
Куратор проекта	Великданыч Николай Тимофеевич, первый заместитель Председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель проекта	Хлопянов Андрей Георгиевич, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края		
Администратор проекта	Гнедых Максим Евгеньевич, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326		
Связь с государственными программами Ставропольского края	государственная программа Ставропольского края «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края		

2. Цель и показатели проекта<sup>1</sup>

Цель: «К 2024 году осуществить ликвидацию всех 6 объектов накопленного вреда окружающей среде в границах городов на территории Ставропольского края (далее – ОНВОС), выявленных по состоянию на 01 января 2018 года, и рекультивацию 59,55 га территорий с восстановлением и вовлечением в хозяйственный оборот земель»										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ликвидировано ОНВОС, выявленных по состоянию на 1 января 2018 г., единиц (нарастающим итогом)	основной	2	31.12.2018	2	3	3	3	4	6
2	Численность населения, жизнь которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией ОНВОС, тыс. чел. (нарастающим итогом) <sup>2</sup>	дополнительный	172,7	31.12.2018	172,7	225,1	225,1	225,1	438,8	488,17
3	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров (нарастающим итогом)	основной	34,49	31.12.2018	34,49	37,69	37,69	37,69	51,09	59,55

<sup>1</sup> Формулировки и значения показателей будут уточнены после утверждения федерального проекта «Чистая страна».

<sup>2</sup> Показатель будет откорректирован в соответствии с разработанной и утвержденной на федеральном уровне в 2019 году Методикой расчета показателя.

3. Задачи и результаты проекта<sup>3</sup>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата	
1.	Задача национального проекта: Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.		
1.2.	К 2024 году ликвидировано 4 ОНВОС с последующей рекультивацией 25,06 га земли	В том числе:	
		Ликвидировано ОНВОС:	Рекультивировано га, земли:
		2019 год – 0 ед.;	2019 год – 0 га;
		2020 год – 1 ед.;	2020 год – 3,2 га;
		2021 год – 0 ед.;	2021 год – 0 га;
		2022 год – 0 ед.;	2022 год – 0 га;
		2023 год – 1 ед.;	2023 год – 13,7 га;
		2024 год – 2 ед.;	2024 год – 8,16 га;

4. Финансовое обеспечение реализации проекта<sup>4</sup>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020 <sup>5</sup>	2021	2022	2023	2024	
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.							
1.1.	К 2024 году ликвидировано 4 ОНВОС с последующей рекультивацией 25,06 га земли	-	74332,34	-	-	-	-	-
1.1.1.	федеральный бюджет	-	69872,4	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	бюджет Ставропольского края	-	4459,94	-	-	-	-	-

<sup>3</sup> Результаты проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта «Чистая страна».

<sup>4</sup> Финансовое обеспечение проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Чистая страна».

<sup>5</sup> Объем финансирования и разбивка по источникам финансирования за 2020 год приведены без учета средств бюджета Ставропольского края и средств местных бюджетов органов местного самоуправления на разработку проектно-сметной документации и проведение экспертиз и подлежит уточнению после утверждения федерального проекта «Чистая страна».

1.1.4.	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по проекту, в том числе:		0	74332,34	-	-	-	-	-
федеральный бюджет		0	69872,4	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
бюджет Ставропольского края		-	4459,94	-	-	-	-	- <sup>3</sup>
местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	- <sup>3</sup>
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	- <sup>3</sup>

### 5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (%).
1.	Куратор проекта	Великданы Николай Тимофеевич	первый заместитель Председателя Правительства Ставропольского края	Владимиров Владимир Владимирович, Губернатор Ставропольского края	5
2.	Руководитель проекта	Хлопянов Андрей Георгиевич	министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	Великданы Николай Тимофеевич, первый заместитель Председателя Правительства Ставропольского края	20
3.	Администратор проекта	Гнедых Максим Евгеньевич	заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	Хлопянов Андрей Георгиевич, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	65
Общие организационные мероприятия по проекту:					
Проведение установочного совещания с участниками проекта					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Коровин Андрей Анатольевич	начальник отдела анализа состояния окружающей среды и долгосрочных программ и планов	Рябкин Александр Владимирович, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	50

2.	Участник проекта	Катомичева Ирина Эдуардовна	ведущий специалист отдела анализа состояния окружающей среды и долгосрочных программ и планов	Коровин Андрей Анатольевич, начальник отдела анализа состояния окружающей среды и долгосрочных программ и планов	50
Создание единого информационно – коммуникационного пространства проекта					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Коровин Андрей Анатольевич	начальник отдела анализа состояния окружающей среды и долгосрочных программ и планов	Рябкин Александр Владимирович, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	50
2.	Участник проекта	Катомичева Ирина Эдуардовна	ведущий специалист отдела анализа состояния окружающей среды и долгосрочных программ и планов	Коровин Андрей Анатольевич, начальник отдела анализа состояния окружающей среды и долгосрочных программ и планов	50
К 2024 году ликвидировано 4 ОНВОС с последующей рекультивацией 25,06 га земли					
1	Ответственный за достижение результата проекта.	Гнедых Максим Евгеньевич	заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	Хлопянов Андрей Георгиевич, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	10
2	Участник проекта	Коровин Андрей Анатольевич	начальник отдела анализа состояния окружающей среды и долгосрочных программ и планов	Рябкин Александр Владимирович, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	30
3	Участник проекта	Катомичева Ирина Эдуардовна	ведущий специалист отдела анализа состояния окружающей среды и долгосрочных программ и планов	Коровин Андрей Анатольевич, начальник отдела анализа состояния окружающей среды и долгосрочных программ и планов	30

4	Участники проекта		администрации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию)		30
---	-------------------	--	--	--	----

6. Дополнительная информация.

Перечень объектов, вошедших в федеральный проект «Чистая страна» <sup>6</sup> :			
№ п.п.	Наименование объекта накопленного экологического вреда окружающей среде <sup>3</sup>	Предполагаемая предельная стоимость строительства (реконструкции) объекта, млн. рублей.	Сроки ликвидации объекта
1.	Закрытая городская свалка г. Железноводска (в районе х. Вороново, Иноземцево).	75	2020
2.	Закрытый санкционированный полигон ТБО г. Пятигорска, ул. Пожарского.	320	2023
3.	Закрытый полигон г. Лермонтов .	115	2024
4.	Несанкционированная свалка г. Нефтекумск .	70	2024

<sup>6</sup> Перечень будет уточнен после утверждения федерального проекта «Чистая страна»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая страна»

1. План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<b>К 2024 году ликвидировано 4 ОНВОС с последующей рекультивацией 25,06 га земли</b>	10.01.2019	31.12.2024	Коровин А.А., Катомичева И.Э.	Акты сдачи-приемки	Совет при Губернаторе Ставропольс кого края по проектной деятельност и
1.1.1.	Утверждение перечня ОНВОС, подлежащих ликвидации в рамках проекта	10.01.2019	15.03.2019	Коровин А.А., Катомичева И.Э.	Утвержденный перечень	Куратор проекта
1.1.2.	Подача заявки в Минприроды РФ на включение ОНВОС из утвержденного перечня в государственный реестр ОНВОС.	10.01.2019	15.03.2019	Коровин А.А., Катомичева И.Э.	Заявка на включение ОНВОС в государственный реестр ОНВОС	Куратор проекта
1.1.	Контрольная точка: 1 ОНВОС включен в государственный реестр ОНВОС		15.12.2019	Коровин А.А., Катомичева И.Э.	Включение 1 ОНВОС в государственный реестр ОНВОС	Проектный комитет
1.2.1.	Размещение государственного контракта на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по ликвидации ОНВОС с последующей рекультивацией земли (далее – ПСД)(по объекту, подлежащему ликвидации в 2020 году)	10.03.2019	15.04.2019	администрация муниципального образования Ставропольского края, Коровин А.А.	Закупочная документация	Куратор проекта

1.2.2.	Заключение контракта на разработку ПСД по объекту, подлежащему ликвидации в 2020 году	10.04.2019	15.05.2019	Коровин АА, администрация муниципального образования Ставропольского края	Государственный контракт	Квнатор проекта
1.2.3	Разработка ПСД по объекту, подлежащему ликвидации в 2020 году	10.05.2019	15.06.2019	администрация муниципального образования Ставропольского края, подрядчик по государственному контракту, Коровин А.А.	ПСД по объекту, подлежащему ликвидации в 2020 году	Квнатор проекта
1.2.	Контрольная точка: разработано ПСД по объекту, подлежащему ликвидации в 2020 году		15.07.2019	администрация муниципального образования Ставропольского края, подрядчик по государственному контракту, Коровин А.А.,	Акт сдачи-приемки	Проектный комитет
1.3.1.	Заключение соглашения между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии на ликвидацию 1 объекта ОНВОС в рамках проекта	15.01.2019	15.07.2019	Коровин АА, Катомичева И.Э.	Подписанное соглашение	Квнатор проекта
1.3.2	Разработка и утверждение технического задания (далее - ТЗ) на выполнение работ по	16.07.2019	30.07.2019	Коровин А.А., Катомичева И.Э.	Утвержденное ТЗ	Квнатор проекта

	ликвидации ОНВОС (подлежащего ликвидации в 2020 году)					
1.3.3	Разработка конкурсной документации на выполнение работ по ликвидации ОНВОС (подлежащего ликвидации в 2020 году)	01.08.2019	15.09.2019	администрация муниципального образования Ставропольского края, Коровин А.А., Катомичева И.Э.	Конкурсная документация	Куратор проекта
1.3.4.	Представление в ФГБУ «ВНИИ Экология» конкурсной документации на выполнение работ по ликвидации ОНВОС (подлежащего ликвидации в 2020 году)	16.09.2019	01.11.2019	администрация муниципального образования Ставропольского края, Коровин А.А., Катомичева И.Э.	Согласованная конкурсная документация	Куратор проекта
1.3.5.	Размещение конкурсной документации на выполнение работ по ликвидации ОНВОС	10.01.2020	01.03.2020	Коровин АА, Катомичева И.Э.	Размещенная конкурсная документация	Куратор проекта
1.3.	Контрольная точка: заключен контракт на выполнение работ по ликвидации ОНВОС		10.05.2020	Коровин АА, Катомичева И.Э.	Подписанный контракт	Проектный комитет
1.4.1.	Проведение работ по ликвидации, рекультивации, восстановлению и вовлечению в хозяйственный оборот (комплекс мелиоративных и сельскохозяйственных работ) в соответствии с заключенным государственным контрактом.	20.05.2020	20 12.2020	администрация муниципального образования Ставропольского края, подрядчик по государственному контракту	В процессе выполнения работ проведены контрольные проверки с участием представителей Министерства природных ресурсов и экологии РФ, отчеты по итогам проверок	Куратор проекта

1.4.	Контрольная точка: приняты работы по ликвидации ОНВОС согласно объемам и срокам, условленным контрактом		20.12.2020	администрация соответствующего муниципального образования Ставропольского края, Коровин АА, Катомичева И.Э.	Акты сдачи-приёмки	Проектный комитет
1.5.1.	Подготовка пакета документов о ликвидации 1 ОНВОС	10.01.2021	10.03.2021	Коровин АА, Катомичева И.Э.	Документация о ликвидации 1 ОНВОС	Куратор проекта
1.5.2.	Направление в Минприроды РФ документов о ликвидации 1 ОНВОС (внесение корректив при необходимости)	10.11.2020	20.12.2020	Коровин АА, Катомичева И.Э.	Документация о ликвидации 1 ОНВОС	Куратор проекта
1.5.	Контрольная точка: 1 ОНВОС исключен из государственного реестра ОНВОС		30.12.2021	Коровин АА, Катомичева И.Э.	Итоговый отчёт	Куратор проекта